

# Tareas planificadas con precedencias

159 viviendas en Parla

Antecesor	Solape	Tipo	Solape	Sucesor
<b>002: Previos</b>				
003: Movilización				
		Comienzo-Comienzo	5	004 Vallado y señalización de obra
		Comienzo-Comienzo	5	005 Montaje de casetas
		Comienzo-Comienzo	5	006 Acometidas y enganches de las instalaciones de
		Comienzo-Comienzo	10	012 Limpieza del solar
		Comienzo-Comienzo	10	013 Excavación en vaciado
		Fin-Comienzo		028 Forjado suelo planta baja
004: Vallado y señalización de obra				
	Movilización 003	5	Comienzo-Comienzo	
			Fin-Comienzo	012 Limpieza del solar
005: Montaje de casetas				
	Movilización 003	5	Comienzo-Comienzo	
			Fin-Comienzo	016 Zapatas pilares
006: Acometidas y enganches de las instalaciones de obra				
	Movilización 003	5	Comienzo-Comienzo	
			Fin-Comienzo	016 Zapatas pilares
007: Montaje grúa 1				
	Alzado de pilares 019	-15	Fin-Comienzo	
008: Montaje grúa 2				
	Alzado de pilares 045	-15	Fin-Comienzo	
<b>009: Obra civil</b>				
<b>010: Parcela 3A</b>				
<b>011: Movimiento de tierras</b>				
012: Limpieza del solar				
	Movilización 003	10	Comienzo-Comienzo	
	Vallado y señalización de obra 004		Fin-Comienzo	
			Fin-Comienzo	035 Limpieza del solar
013: Excavación en vaciado				
	Movilización 003	10	Comienzo-Comienzo	
			Comienzo-Comienzo	15
			Fin-Comienzo	017 Zapatas de muros
			Comienzo-Comienzo	036 Excavación en vaciado (excepto rampa)
			Fin-Comienzo	016 Zapatas pilares
014: Impermeabilización y relleno trasdós muros				
	Forjado suelo sótano 1 027		Fin-Comienzo	
<b>015: Cimentación</b>				
016: Zapatas pilares				
	Montaje de casetas 005		Fin-Comienzo	
	Acometidas y enganches de las instalaciones de obra 006		Fin-Comienzo	
	Excavación en vaciado 013	15	Comienzo-Comienzo	
			Comienzo-Comienzo	10
			Comienzo-Comienzo	019 Alzado de pilares
			Fin-Comienzo	018 Red de tierras
			Fin-Comienzo	022 Saneamiento enterrado y arquetas
			Fin-Comienzo	042 Zapatas pilares
017: Zapatas de muros				
	Excavación en vaciado 013	15	Comienzo-Comienzo	
			Comienzo-Comienzo	
			Comienzo-Comienzo	10
			Fin-Comienzo	018 Red de tierras
			Fin-Comienzo	020 Alzado de muros
			Fin-Comienzo	022 Saneamiento enterrado y arquetas
			Fin-Comienzo	043 Zapatas de muros
018: Red de tierras				
	Zapatas pilares 016		Comienzo-Comienzo	
	Zapatas de muros 017		Comienzo-Comienzo	

# Tareas planificadas con precedencias

159 viviendas en Parla

Antecesor	SolapeTipo	Solape Sucesor
019: Alzado de pilares		
<i>Zapatas pilares 016</i>	10	<i>Comienzo-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		-15
		007 Montaje grúa 1
020: Alzado de muros		
<i>Zapatas de muros 017</i>	10	<i>Comienzo-Comienzo</i>
<b>021: Saneamiento enterrado</b>		
022: Saneamiento enterrado y arquetas		
<i>Zapatas pilares 016</i>		<i>Fin-Comienzo</i>
<i>Zapatas de muros 017</i>		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		048 Saneamiento enterrado y arquetas
		024 Limpieza y nivelado de fondo de cimentación
		10
<b>023: Encachado y solera</b>		
024: Limpieza y nivelado de fondo de cimentación		
<i>Saneamiento enterrado y arquetas 022</i>	10	<i>Comienzo-Comienzo</i>
		<i>Comienzo-Comienzo</i>
		5
		025 Encachado y solera
025: Encachado y solera		
<i>Limpieza y nivelado de fondo de cimentación 024</i>	5	<i>Comienzo-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Comienzo-Comienzo</i>
		10
		051 Encachado y solera
		027 Forjado suelo sótano 1
<b>026: Estructura</b>		
027: Forjado suelo sótano 1		
<i>Encachado y solera 025</i>	10	<i>Comienzo-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		014 Impermeabilización y relleno trasdós muros
		028 Forjado suelo planta baja
028: Forjado suelo planta baja		
<i>Movilización 003</i>		<i>Fin-Comienzo</i>
<i>Forjado suelo sótano 1 027</i>		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		029 Forjado suelo planta primera
029: Forjado suelo planta primera		
<i>Forjado suelo planta baja 028</i>		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		030 Forjado suelo planta segunda
030: Forjado suelo planta segunda		
<i>Forjado suelo planta primera 029</i>		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		031 Forjado suelo planta tercera
031: Forjado suelo planta tercera		
<i>Forjado suelo planta segunda 030</i>		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		032 Forjado suelo planta bajo cubierta
032: Forjado suelo planta bajo cubierta		
<i>Forjado suelo planta tercera 031</i>		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		062 Fábrica de ladrillo perforado
		074 Montaje andamios
		080 Fábrica de bloques
		054 Forjado suelo planta baja
<b>033: Parcela 3G</b>		
<b>034: Movimiento de tierras</b>		
035: Limpieza del solar		
<i>Limpieza del solar 012</i>		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Fin-Comienzo</i>
		040 Pantalla de pilotes
036: Excavación en vaciado (excepto rampa)		
<i>Excavación en vaciado 013</i>		<i>Fin-Comienzo</i>
		<i>Comienzo-Comienzo</i>
		15
		042 Zapatas pilares
		15
		043 Zapatas de muros
<i>Viga de coronación 041</i>	10	<i>Comienzo-Comienzo</i>

# Tareas planificadas con precedencias

159 viviendas en Parla

Antecesor	Solape	Tipo	Solape	Sucesor
037: Excavación rampa				
	Zapatas pilares 042	10	Comienzo-Comienzo	
	Zapatas de muros 043	10	Comienzo-Comienzo	
038: Impermeabilización y relleno trasdós muros				
	Forjado suelo sótano 1 053		Fin-Comienzo	
<b>039: Cimentación</b>				
040: Pantalla de pilotes				
	Limpieza del solar 035		Fin-Comienzo	
			Comienzo-Comienzo	10 041 Viga de coronación
041: Viga de coronación				
	Pantalla de pilotes 040	10	Comienzo-Comienzo	
			Comienzo-Comienzo	10 036 Excavación en vaciado (excepto rampa)
042: Zapatas pilares				
	Zapatas pilares 016		Fin-Comienzo	
	Excavación en vaciado (excepto rampa) 036	15	Comienzo-Comienzo	
			Comienzo-Comienzo	10 037 Excavación rampa
			Comienzo-Comienzo	044 Red de tierras
			Comienzo-Comienzo	10 045 Alzado de pilares
			Fin-Comienzo	048 Saneamiento enterrado y arquetas
043: Zapatas de muros				
	Zapatas de muros 017		Fin-Comienzo	
	Excavación en vaciado (excepto rampa) 036	15	Comienzo-Comienzo	
			Comienzo-Comienzo	10 037 Excavación rampa
			Comienzo-Comienzo	044 Red de tierras
			Comienzo-Comienzo	10 046 Alzado de muros
			Fin-Comienzo	048 Saneamiento enterrado y arquetas
044: Red de tierras				
	Zapatas pilares 042		Comienzo-Comienzo	
	Zapatas de muros 043		Comienzo-Comienzo	
045: Alzado de pilares				
	Zapatas pilares 042	10	Comienzo-Comienzo	
			Fin-Comienzo	-15 008 Montaje grúa 2
046: Alzado de muros				
	Zapatas de muros 043	10	Comienzo-Comienzo	
<b>047: Saneamiento enterrado</b>				
048: Saneamiento enterrado y arquetas				
	Saneamiento enterrado y arquetas 022		Fin-Comienzo	
	Zapatas pilares 042		Fin-Comienzo	
	Zapatas de muros 043		Fin-Comienzo	
			Comienzo-Comienzo	10 050 Limpieza y nivelado de fondo de cimentación
<b>049: Encachado y solera</b>				
050: Limpieza y nivelado de fondo de cimentación				
	Saneamiento enterrado y arquetas 048	10	Comienzo-Comienzo	
			Comienzo-Comienzo	10 051 Encachado y solera
051: Encachado y solera				
	Encachado y solera 025		Fin-Comienzo	
	Limpieza y nivelado de fondo de cimentación 050	10	Comienzo-Comienzo	
			Comienzo-Comienzo	10 053 Forjado suelo sótano 1
<b>052: Estructura</b>				
053: Forjado suelo sótano 1				
	Encachado y solera 051	10	Comienzo-Comienzo	
			Fin-Comienzo	038 Impermeabilización y relleno trasdós muros
054: Forjado suelo planta baja				
	Forjado suelo planta baja cubierta 032		Fin-Comienzo	
			Fin-Comienzo	055 Forjado suelo planta primera

# Tareas planificadas con precedencias

159 viviendas en Parla

Antecesor	SolapeTipo	Solape	Sucesor
055: Forjado suelo planta primera			
<i>Forjado suelo planta baja 054</i>	<i>Fin-Comienzo</i>		
	<i>Fin-Comienzo</i>		056 Forjado suelo planta segunda
056: Forjado suelo planta segunda			
<i>Forjado suelo planta primera 055</i>	<i>Fin-Comienzo</i>		
	<i>Fin-Comienzo</i>		057 Forjado suelo planta tercera
057: Forjado suelo planta tercera			
<i>Forjado suelo planta segunda 056</i>	<i>Fin-Comienzo</i>		
	<i>Fin-Comienzo</i>		058 Forjado suelo planta bajo cubierta
058: Forjado suelo planta bajo cubierta			
<i>Forjado suelo planta tercera 057</i>	<i>Fin-Comienzo</i>		
	<i>Fin-Comienzo</i>		158 Piscina
	<i>Fin-Comienzo</i>		107 Baldosa grés rústico en exteriores
<b>059: Arquitectura</b>			
<b>060: Cubiertas</b>			
<b>061: Cobertura</b>			
062: Fábrica de ladrillo perforado			
<i>Forjado suelo planta bajo cubierta 032</i>	<i>Fin-Comienzo</i>		
	<i>Comienzo-Comienzo</i>	10	063 Formación faldón cubierta
063: Formación faldón cubierta			
<i>Fábrica de ladrillo perforado 062</i>	10	<i>Comienzo-Comienzo</i>	
		<i>Comienzo-Comienzo</i>	10 064 Enfoscados
		<i>Comienzo-Comienzo</i>	20 065 Colocación rastreles
		<i>Comienzo-Comienzo</i>	20 066 Canales y bajantes
		<i>Comienzo-Comienzo</i>	20 069 Pendienteado
064: Enfoscados			
<i>Formación faldón cubierta 063</i>	10	<i>Comienzo-Comienzo</i>	
065: Colocación rastreles			
<i>Formación faldón cubierta 063</i>	20	<i>Comienzo-Comienzo</i>	
		<i>Comienzo-Comienzo</i>	20 067 Cubrición de teja cerámica
		<i>Comienzo-Comienzo</i>	15 088 Aislamiento cubiertas
066: Canales y bajantes			
<i>Formación faldón cubierta 063</i>	20	<i>Comienzo-Comienzo</i>	
067: Cubrición de teja cerámica			
<i>Colocación rastreles 065</i>	20	<i>Comienzo-Comienzo</i>	
<b>068: Cubierta invertida</b>			
069: Pendienteado			
<i>Formación faldón cubierta 063</i>	20	<i>Comienzo-Comienzo</i>	
		<i>Comienzo-Comienzo</i>	15 070 Aislamiento e impermeabilización
070: Aislamiento e impermeabilización			
<i>Pendienteado 069</i>	15	<i>Comienzo-Comienzo</i>	
		<i>Comienzo-Comienzo</i>	20 071 Solados cubierta
		<i>Comienzo-Comienzo</i>	50 072 Gravas
		<i>Comienzo-Comienzo</i>	20 145 Estructura soporte
071: Solados cubierta			
<i>Aislamiento e impermeabilización 070</i>	20	<i>Comienzo-Comienzo</i>	
072: Gravas			
<i>Aislamiento e impermeabilización 070</i>	50	<i>Comienzo-Comienzo</i>	
<b>073: Fachadas</b>			
074: Montaje andamios			
<i>Forjado suelo planta bajo cubierta 032</i>	<i>Fin-Comienzo</i>		
	<i>Comienzo-Comienzo</i>	10	075 Fábrica de ladrillo 1/2 p. C/V

# Tareas planificadas con precedencias

159 viviendas en Parla

Antecesor	Solape	Tipo	Solape	Sucesor
075: Fábrica de ladrillo 1/2 p. C/V				
<i>Montaje andamios 074</i>	10	Comienzo-Comienzo		
		Comienzo-Comienzo	60	078 Cerramiento exterior locales comerciales
		Comienzo-Comienzo	10	086 Aislamiento fachadas+enfoscados
076: Trasdosado de placa de yeso laminado				
		Comienzo-Comienzo	10	077 Vierteaguas y albardillas
<i>Aislamiento fachadas+enfoscados 086</i>	5	Comienzo-Comienzo		
		Comienzo-Comienzo	10	083 Tabique de placa de yeso laminado
077: Vierteaguas y albardillas				
<i>Trasdosado de placa de yeso laminado 076</i>	10	Comienzo-Comienzo		
		Comienzo-Comienzo	10	111 Carpintería de aluminio
		Comienzo-Comienzo	85	159 Zona pavimentada y cerramientos
078: Cerramiento exterior locales comerciales				
<i>Fábrica de ladrillo 1/2 p. C/V 075</i>	60	Comienzo-Comienzo		
		Fin-Comienzo		089 Mortero escayola aligerada con perlita
		Fin-Comienzo		090 Mortero lana de roca proyectado
<b>079: Divisiones interiores</b>				
080: Fábrica de bloques				
<i>Forjado suelo planta bajo cubierta 032</i>		Fin-Comienzo		
		Comienzo-Comienzo	10	081 Fábricas de ladrillo
		Comienzo-Comienzo	20	082 Conductos de ventilación
		Comienzo-Comienzo	20	085 Aislamiento poliuretano en techos y forjados
		Comienzo-Comienzo	20	109 Puertas cortafuego
		Comienzo-Comienzo	40	110 Cerrajería
		Comienzo-Comienzo	10	126 Red tuberías colgadas
		Comienzo-Comienzo	15	130 Tuberías
		Comienzo-Comienzo	40	153 Cuarto de calderas
		Comienzo-Comienzo	40	154 Cuarto de bombas
		Comienzo-Comienzo	60	155 Cuarto de contadores
081: Fábricas de ladrillo				
<i>Fábrica de bloques 080</i>	10	Comienzo-Comienzo		
		Comienzo-Comienzo	20	087 Aislamiento en divisiones interiores
		Comienzo-Comienzo	20	101 Recrecido de mortero
		Comienzo-Comienzo	30	127 Distribución
082: Conductos de ventilación				
<i>Fábrica de bloques 080</i>	20	Comienzo-Comienzo		
083: Tabique de placa de yeso laminado				
<i>Trasdosado de placa de yeso laminado 076</i>	10	Comienzo-Comienzo		
<b>084: Aislamientos e impermeabilizaciones</b>				
085: Aislamiento poliuretano en techos y forjados				
<i>Fábrica de bloques 080</i>	20	Comienzo-Comienzo		
086: Aislamiento fachadas+enfoscados				
<i>Fábrica de ladrillo 1/2 p. C/V 075</i>	10	Comienzo-Comienzo		
		Comienzo-Comienzo	5	076 Trasdosado de placa de yeso laminado
087: Aislamiento en divisiones interiores				
<i>Fábricas de ladrillo 081</i>	20	Comienzo-Comienzo		
088: Aislamiento cubiertas				
<i>Colocación rastreles 065</i>	15	Comienzo-Comienzo		
089: Mortero escayola aligerada con perlita				
<i>Cerramiento exterior locales comerciales 078</i>		Fin-Comienzo		
090: Mortero lana de roca proyectado				
<i>Cerramiento exterior locales comerciales 078</i>		Fin-Comienzo		
<b>091: Revestimientos</b>				

# Tareas planificadas con precedencias

159 viviendas en Parla

Antecesor	Solape	Tipo	Solape	Sucesor
<b>092: Enfoscado maestreado</b>				
		Comienzo-Comienzo	10	093 Guarnecido y enlucido de yesos
		Comienzo-Comienzo	15	094 Alicatados de grés y cerámica
		Comienzo-Comienzo	10	102 Terrazo micrograno
		Comienzo-Comienzo	60	104 Baldosa hidráulica
		Fin-Comienzo		116 Pintura y señalización garaje
Bandejas y canalizaciones 121	15	Comienzo-Comienzo		
Red tuberías colgadas 126	15	Comienzo-Comienzo		
Tuberías 130	15	Comienzo-Comienzo		
<b>093: Guarnecido y enlucido de yesos</b>				
Enfoscado maestreado 092	10	Comienzo-Comienzo		
		Comienzo-Comienzo	60	095 Chapado de marmol
		Comienzo-Comienzo	10	123 Cableado
		Comienzo-Comienzo	10	150 Guías y puertas
<b>094: Alicatados de grés y cerámica</b>				
Enfoscado maestreado 092	15	Comienzo-Comienzo		
		Comienzo-Comienzo	15	098 Falso techo de Pladur
		Comienzo-Comienzo	10	103 Plaqueta de grés
		Comienzo-Comienzo	50	143 Tubería vista
<b>095: Chapado de marmol</b>				
Guarnecido y enlucido de yesos 093	60	Comienzo-Comienzo		
		Comienzo-Comienzo	20	096 Revestimiento madera
<b>096: Revestimiento madera</b>				
Chapado de marmol 095	20	Comienzo-Comienzo		
<b>097: Falsos techos</b>				
<b>098: Falso techo de Pladur</b>				
Alicatados de grés y cerámica 094	15	Comienzo-Comienzo		
		Comienzo-Comienzo	80	099 Falso techo lamas aluminio
		Comienzo-Comienzo	10	114 Pintura paramentos verticales y horizontales
<b>099: Falso techo lamas aluminio</b>				
Falso techo de Pladur 098	80	Comienzo-Comienzo		
<b>100: Pavimentos</b>				
<b>101: Recrecido de mortero</b>				
Fábricas de ladrillo 081	20	Comienzo-Comienzo		
		Comienzo-Comienzo	100	106 Solado marmol
<b>102: Terrazo micrograno</b>				
Enfoscado maestreado 092	10	Comienzo-Comienzo		
<b>103: Plaqueta de grés</b>				
Alicatados de grés y cerámica 094	10	Comienzo-Comienzo		
<b>104: Baldosa hidráulica</b>				
Enfoscado maestreado 092	60	Comienzo-Comienzo		
<b>105: Tarima flotante</b>				
Carpintería de madera 112	5	Comienzo-Comienzo		
<b>106: Solado marmol</b>				
Recrecido de mortero 101	100	Comienzo-Comienzo		
Carpintería de madera 112	5	Comienzo-Comienzo		
<b>107: Baldosa grés rústico en exteriores</b>				
Forjado suelo planta bajo cubierta 058		Fin-Comienzo		
		Fin-Comienzo		136 Detectores y extintores
<b>108: Carpintería interior y cerrajería</b>				
<b>109: Puertas cortafuego</b>				
Fábrica de bloques 080	20	Comienzo-Comienzo		

# Tareas planificadas con precedencias

159 viviendas en Parla

	Antecesor		SolapeTipo		Solape Sucesor
110: Cerrajería					
	<i>Fábrica de bloques 080</i>	40	Comienzo-Comienzo		
111: Carpintería de aluminio					
	<i>Vierteaguas y albardillas 077</i>	10	Comienzo-Comienzo		
112: Carpintería de madera					
			Comienzo-Comienzo	5	106 Solado marmol
			Comienzo-Comienzo	20	115 Dotación de cocinas
			Comienzo-Comienzo	5	105 Tarima flotante
	<i>Pintura paramentos verticales y horizontales 114</i>	10	Comienzo-Comienzo		
<b>113: Pinturas y varios</b>					
114: Pintura paramentos verticales y horizontales					
	<i>Falso techo de Pladur 098</i>	10	Comienzo-Comienzo		
			Comienzo-Comienzo	10	112 Carpintería de madera
			Comienzo-Comienzo	80	117 Buzones y señalética
			Comienzo-Comienzo	93	118 Remates y limpieza de obra
			Comienzo-Comienzo	30	124 Mecanismos y luminarias
			Comienzo-Comienzo	30	128 Aparatos sanitarios y grifería
			Comienzo-Comienzo	10	133 Calderas de gas natural
			Comienzo-Comienzo	10	132 Radiadores
115: Dotación de cocinas					
	<i>Carpintería de madera 112</i>	20	Comienzo-Comienzo		
116: Pintura y señalización garaje					
	<i>Enfoscado maestreado 092</i>		Fin-Comienzo		
117: Buzones y señalética					
	<i>Pintura paramentos verticales y horizontales 114</i>	80	Comienzo-Comienzo		
118: Remates y limpieza de obra					
	<i>Pintura paramentos verticales y horizontales 114</i>	93	Comienzo-Comienzo		
<b>119: Instalaciones</b>					
<b>120: Electricidad</b>					
121: Bandejas y canalizaciones					
			Comienzo-Comienzo	15	092 Enfoscado maestreado
			Comienzo-Comienzo	20	122 Cuadros
	<i>Tuberías 130</i>	10	Comienzo-Comienzo		
122: Cuadros					
	<i>Bandejas y canalizaciones 121</i>	20	Comienzo-Comienzo		
123: Cableado					
	<i>Guarnecido y enlucido de yesos 093</i>	10	Comienzo-Comienzo		
124: Mecanismos y luminarias					
	<i>Pintura paramentos verticales y horizontales 114</i>	30	Comienzo-Comienzo		
<b>125: Fontanería y sanitarios</b>					
126: Red tuberías colgadas					
	<i>Fábrica de bloques 080</i>	10	Comienzo-Comienzo		
			Comienzo-Comienzo	15	092 Enfoscado maestreado
127: Distribución					
	<i>Fábricas de ladrillo 081</i>	30	Comienzo-Comienzo		
			Comienzo-Comienzo	10	135 Tuberías
			Comienzo-Comienzo	10	138 Tuberías
			Comienzo-Comienzo	10	141 Tuberías distribución
128: Aparatos sanitarios y grifería					
	<i>Pintura paramentos verticales y horizontales 114</i>	30	Comienzo-Comienzo		
<b>129: Calefacción y climatización</b>					

# Tareas planificadas con precedencias

159 viviendas en Parla

	Antecesor		SolapeTipo		Solape Sucesor
130: Tuberías					
	<i>Fábrica de bloques 080</i>	15	Comienzo-Comienzo		
			Comienzo-Comienzo	15	092 Enfoscado maestreado
			Comienzo-Comienzo	10	121 Bandejas y canalizaciones
			Comienzo-Comienzo	20	131 Preinstalación de consolas
131: Preinstalación de consolas					
	<i>Tuberías 130</i>	20	Comienzo-Comienzo		
132: Radiadores					
	<i>Pintura paramentos verticales y horizontales 114</i>	10	Comienzo-Comienzo		
133: Calderas de gas natural					
	<i>Pintura paramentos verticales y horizontales 114</i>	10	Comienzo-Comienzo		
<b>134: Protección de incendios</b>					
135: Tuberías					
	<i>Distribución 127</i>	10	Comienzo-Comienzo		
136: Detectores y extintores					
	<i>Baldosa grés rústico en exteriores 107</i>		Fin-Comienzo		
<b>137: Detección CO y ventilación</b>					
138: Tuberías					
	<i>Distribución 127</i>	10	Comienzo-Comienzo		
			Comienzo-Comienzo	20	139 Sistema ventilación garaje
139: Sistema ventilación garaje					
	<i>Tuberías 138</i>	20	Comienzo-Comienzo		
<b>140: Gas natural</b>					
141: Tuberías distribución					
	<i>Distribución 127</i>	10	Comienzo-Comienzo		
			Comienzo-Comienzo	40	142 Contadores
142: Contadores					
	<i>Tuberías distribución 141</i>	40	Comienzo-Comienzo		
143: Tubería vista					
	<i>Alicatados de grés y cerámica 094</i>	50	Comienzo-Comienzo		
<b>144: Energía solar térmica</b>					
145: Estructura soporte					
	<i>Aislamiento e impermeabilización 070</i>	20	Comienzo-Comienzo		
			Comienzo-Comienzo	20	146 Captadores solares
			Comienzo-Comienzo	20	147 Estación de bombeo
146: Captadores solares					
	<i>Estructura soporte 145</i>	20	Comienzo-Comienzo		
			Comienzo-Comienzo	20	148 Contadores de caudal
147: Estación de bombeo					
	<i>Estructura soporte 145</i>	20	Comienzo-Comienzo		
148: Contadores de caudal					
	<i>Captadores solares 146</i>	20	Comienzo-Comienzo		
<b>149: Ascensores</b>					
150: Guías y puertas					
	<i>Guarnecido y enlucido de yesos 093</i>	10	Comienzo-Comienzo		
			Comienzo-Comienzo	20	151 Cabinas y pruebas
151: Cabinas y pruebas					
	<i>Guías y puertas 150</i>	20	Comienzo-Comienzo		
<b>152: Cuartos de instalaciones</b>					
153: Cuarto de calderas					
	<i>Fábrica de bloques 080</i>	40	Comienzo-Comienzo		
			Comienzo-Comienzo	40	156 Acometidas



# Tareas planificadas con precedencias

159 viviendas en Parla

	Antecesor		SolapeTipo		Solape Sucesor
154: Cuarto de bombas					
	<i>Fábrica de bloques 080</i>	40	<i>Comienzo-Comienzo</i>		
155: Cuarto de contadores					
	<i>Fábrica de bloques 080</i>	60	<i>Comienzo-Comienzo</i>		
156: Acometidas					
	<i>Cuarto de calderas 153</i>	40	<i>Comienzo-Comienzo</i>		
<b>157: Urbanización</b>					
158: Piscina					
	<i>Forjado suelo planta bajo cubierta 058</i>		<i>Fin-Comienzo</i>		
159: Zona pavimentada y cerramientos					
	<i>Vierteaguas y albardillas 077</i>	85	<i>Comienzo-Comienzo</i>		
			<i>Comienzo-Comienzo</i>	30	160 Iluminación
			<i>Comienzo-Comienzo</i>	40	161 Zona ajardinada
160: Iluminación					
	<i>Zona pavimentada y cerramientos 159</i>	30	<i>Comienzo-Comienzo</i>		
161: Zona ajardinada					
	<i>Zona pavimentada y cerramientos 159</i>	40	<i>Comienzo-Comienzo</i>		
			<i>Comienzo-Comienzo</i>	15	162 Equipamiento
162: Equipamiento					
	<i>Zona ajardinada 161</i>	15	<i>Comienzo-Comienzo</i>		